

Obra 273

Designação: Parque de Tanques A, B, C, D, E e F – Execução de betão armado

Tipo de Obra: Betão Armado

Dono de Obra/Cliente: Fundasol

Valor: 774.000,00 €

Data de Execução: Junho a Dezembro de 2007

Localidade: Alhandra

N.º de Obra: 273

Descrição dos Trabalhos:

Saneamento da cabeça das estacas em 0,10 m, 0,20m e 0,30 m consoante o maciço de encabeçamento, com recurso a martelos demolidores pneumáticos;

Execução de betão de limpeza com 0,05 m de espessura, da classe C16/20;

Execução de cofragem;

Aplicação de aço A500NR em maciços de encabeçamento de estacas, ϕ 20 mm, em malha quadrada de 0,125 m superior e 0,25 m inferior;

Aplicação de betão C25/30 em maciços de encabeçamento de estacas, em duas fases. Na última fase, o betão será talochado mecanicamente, com incorporação de endurecedor de superfície nas zonas fora da zona de implantação dos depósitos (plintos);

Aplicação de betão C20/25 em plintos com 0,10 m de espessura, incluindo bordadura perimetral executada com tijolos maciços;

Execução de dois depósitos de óleo enterrados;

Execução de rede de drenagem.

Obra 273

