

# Obra 293

**Designação:** Ponte do Reguengo sobre a Vala da Azambuja

**Tipo de Obra:** Reforço

**Dono de Obra/Cliente:** EP – Estradas de Portugal

**Valor:** 75.000,00 €

**Data de Execução:** Agosto de 2007

**Localidade:** Azambuja

**N.º de Obra:** 293

**Descrição dos Trabalhos:**

Bombagem das faces inferiores dos pilares P1 e P2 até atingir a cota base das sapatas;

Fornecimento e colocação de tubos por baixo das sapatas e injeção de calda de cimento com relação A/C = 1 / 2, para colmatação de vazios;

Execução de recalce das sapatas com sacos de betão C30/37;

Colocação de geotêxtil no fundo da vala, entre pilares, prolongando-se por 10,00 m para montante e para jusante;

Protecção da base das faces inferiores dos pilares P1 e P2 com sacos de betão C30/37;

Protecção do fundo da vala com enrocamento D300, entre pilares, e prolongando-se por 10,00 m para montante e para jusante;

# Obra 293

